

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»С.А. Елатонцев
16.07.2020ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работРемонт административного здания с пристройкой база ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,
г.Волжский, Автодорога 6, объект 10 подрядным способом
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.07.2021 по 31.08.2021Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
административного здания с пристройкой база ПО ЛЭС от _14.09_2018 г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____

Бухгалтерское наименование: _____

Инвентарный номер: инв.№345300000009

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Передача электроэнергии в/г75
2	Год постройки	1956
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая наплаваемая кровля совмещённая с шиферной
9	Площадь застройки	943,8 м2
10	Общая площадь здания	1457,5 м2
11	Общий объем здания	5678 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Окна	Гниение деревянных конструкций, растрескивание, отшелушивание лкп, неисправность запирающих механизмов	шт	36	Снятие деревянных оконных блоков
			м2	74,53	Снятие оконных переплетов
			м2	14,8	Снятие деревянных подоконников
			м2	74,53	Установка блоков ПВХ
			м2	74,53	Установка москитных сеток
			шт	36	Крепление для москитной сетки металл цвет белый (компл. - 4 шт.)
			Пог.м	45,8	Установка подоконников
			м2	27,84	Устройство откосов из пластика
			Пог.м	142,6	Установка уголков ПВХ на клею
			м2	17,5	Устройство отливов подоконных
2	Кровля	Повреждение наплавленного материала парапетов и кровли	м2	20	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в один слой
			м.п.	10	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
3	Вывоз мусора	Образование мусора	т	7,061	Погрузка и вывоз строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт здания.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

Члены комиссии: мастер РСУ

И.о.начальника ОУД

 А.А. Юдин

 М.А. Петелин

 Т.И. Спесивцева