

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт здания магазина (склад). Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога 6, объект 10
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.07.2021 по 31.07.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здание магазина (склад) от 14.09.2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:

Бухгалтерское наименование:

Инвентарный номер: инв.№345300013324

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное
2	Год постройки	1991
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая наплаваемая кровля
9	Площадь застройки	125,3 м2
10	Общая площадь здания	96,2 м2
11	Общий объем здания	339 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Разрушение, деформация наплавленного слоя, растрескивание стяжки	м2	109,8	Снятие покрытий кровли
			м3	1,62	Демонтаж стяжек цементно-песчаных
			м2	108	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			м2	109,8	Грунтование поверхности
			м2	109,8	Устройство кровли из наплавленных материалов
			Пог. м	18	Устройство примыканий к парапетам
			Кв. м	17,46	Снятие покрытий парапетов из оцинкованной стали
			м2	17,46	Устройство парапетов из оцинкованной стали
			м2	155,4	Устройство системы водоотведения из водосточных труб
2	Вывоз мусора	Образование мусора	т	5,206	Погрузка и вывоз строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт кровли здания.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

А.А. Юдин

Члены комиссии:

мастер РСУ

М.А. Петелин

начальник Волжского РЭС

И.А. Купка