

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту кровли здания ПС Г-18, г. Гуково, ул. Ботаническая, 6

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Здание ОПУ, ЗРУ ПС Г-18

Бухгалтерское наименование - Здание ОПУ, ЗРУ. Назначение: производственное. Площадь: общая 521,8 кв.м. Инв. номер: 3491. Литер: А.

Инвентарный номер - 611000000147

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	передача электроэнергии
2	Год постройки	1995
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ж/б блоки
6	Материал стен	ж/б панели
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	совмещенная битумная на цементной стяжке
9	Площадь застройки	578,2 м2
10	Общая площадь здания	521,8 м2
11	Общий объем здания	2746 м2
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Рулонная кровля пришла в негодность: растрескивание, отслоение от бетонного основания, разрушение плит перекрытий кабельных каналов.	м2	678	Замена кровли в полном объеме.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт кровли здания ПС Г-18.

Начальник РСУ

Начальник ГГП



Е.А. Барабаш

В.Н. Солодко