

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" "Ростовэнерго"
Р.А. Губин
"22" "04" 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту кабельных каналов ПС Н-1, г. Новошахтинск, пр. Ленина, 61

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - ОРУ-110 кВ ПС Н-1

Бухгалтерское наименование - Устр. Распред. ОРУ-110 кВ

Инвентарный номер - 611000002558

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	передача электроэнергии
2	Год постройки	1961
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Кабельные каналы	Разрушение кирпичных стен и перекрытий кабельных каналов.	м3	8,77	Восстановление перекрытий и стен кабельных каналов.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт кабельных каналов ПС Н-1.

Начальник РСУ

Начальник НГП



Е.А. Барабаш

М.А. Бондарев