

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту сооружений ПС С-2, г. Красный Сулин, ул. Свердлова, 3а

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: ОРУ-110 кВ ПС С-2

Бухгалтерское наименование: Устр. распред. ОРУ-110 кВ

Инвентарный номер: 611000002767

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	передача электроэнергии
2	Год постройки	1947
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Фундаменты под оборудование	Трещины и разрушения бетона фундаментов под оборудование.	м3	43,85	Восстановление железобетонных фундаментов под оборудование в полном объеме.
2	Бортовые ограждения маслоприемников под трансформаторы	Трещины и разрушения бетона бортовых ограждений маслоприемников под трансформаторы.	м3	7,26	Восстановление бортовых ограждений маслоприемников под трансформаторы в полном объеме.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт сооружений ОРУ ПС С-2.

Начальник РСУ

Начальник СГП



Е.А. Барабаш



В.В. Перекатьев