


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
 Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту порталов ПС С-7, г. Красный Сулин, ул. Сулинская, 5а

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: ОРУ-110 кВ ПС С-7

Бухгалтерское наименование: Устр. распред. ОРУ-110 кВ

Инвентарный номер: 611000004551

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	передача электроэнергии
2	Год постройки	1989
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Порталы	Трещины и разрушения бетона до арматуры.	м2	64,8	Восстановление железобетонных порталов в полном объеме.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт порталов ОРУ ПС С-7.

Начальник РСУ



Е.А. Барабаш

Начальник СГП



В.В. Перекадьев