


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
 Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту гаража на 10 боксов РНРЭС, сл. Родионово-Несветайская, ул.Гвардейцев-
Танкистов, 34

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 31.07.2021 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Гараж на 10 боксов РНРЭС

Бухгалтерское наименование - Гараж на 10 боксов. Площадь: общая 503.5 кв.м. Инвентарный номер:
2497. Литер: В.

Инвентарный номер - 611000000152

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	автогараж
2	Год постройки	1996
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ж/б блоки
6	Материал стен	ж/б блоки и ж/б панели
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	профнастил, 580 м2
9	Площадь застройки	572 м2
10	Общая площадь здания	503,5 м2
11	Общий объем здания	2345 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Стены здания наружные	Трещины в стенах, разрушение кирпичной кладки карниза.	м	46,3	Заделка трещин, перекладка кирпичного карниза.
2	Отмостка	Трещины и выбоины в отмостке.	м3	12,06	Устройство отмостки шириной 1 м и глубиной бетонной подготовки 10 см.
3	Смотровые канавы	Разрушение покрытий из керамических плиток.	м2	33,7	Устройство покрытий из керамических плиток.
4	Полы здания	Трещины и выбоины в бетонных полах.	м2	103,8	Восстановление бетонного покрытия полов.
5	Металлические ворота	Деформация и коррозия ворот.	м2	45,2	Ремонт металлических ограждений и замена ворот - 2 шт..

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания гаража на 10 боксов РНРЭС.

Начальник РСУ

Начальник РНРЭС



Е.А. Барабаш

С.А. Сушкин