


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
 Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту здания производственного РНРЭС, сл. Родионово-Несветайская,
ул. Гвардейцев-Танкистов, 34

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 31.07.2021 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Производственное здание РНРЭС
Бухгалтерское наименование - Здание производственное. Площадь: общая 188.9 кв.м. Инвентарный номер: 2497. Литер: Б.
Инвентарный номер - 611000000033

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	производственное здание
2	Год постройки	1996
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	каменный ленточный
6	Материал стен	каменные
7	Материал перекрытий	деревянные
8	Материал и площадь кровли	шифер, 240 м2
9	Площадь застройки	160,8 м2
10	Общая площадь здания	188,9 м2
11	Общий объем здания	482 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Стены здания наружные	Трещины в стенах, осыпание штукатурки фасада здания.	м2	146	Заделка трещин, отделка поверхности стен, покраска стен.
2	Отмостка	Трещины и выбоины в отмостке.	м2	81	Устройство отмостки шириной 1 м и глубиной бетонной подготовки 10 см.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт производственного здания РНРЭС.

Начальник РСУ

Начальник РНРЭС



Е.А. Барабаш

С.А. Сушкин