

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

должность технического руководителя

ПО «Северные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики


А.М. Грицай
подпись
инициалы, фамилия

_____ дата

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт производственного здания Шолоховского РЭС.
 Ростовская область, Шолоховский район, станица Вешенская, ул. Есенина 1-б
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.03.2021г по 30.06.2021г

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
 Производственного здания Шолоховского РЭС от 15.04.2020г.
 (наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: Производственное здание

Бухгалтерское наименование: Производственное здание

Инвентарный номер: 611600002778

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное здание
2	Год постройки	1997
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	бетонные блоки
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	железобетонное
8	Материал и площадь кровли	асбофанера 388,8 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	388,8 м2
11	Общий объем здания	2768 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт стен	Пути эвакуации выполнены из горючих материалов	м2	545	Снятие обоев, разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, разборка каркаса из брусьев, оштукатуривание и покрытие поверхностей грунтовкой, окрашивание стен, облицовка плитками керамическими.
2	Ремонт потолков		м2	130	Устройство подвесных потолков, установка светильников люминесцентных, смена выключателей.
3	Ремонт полов		м2	150	Разборка плинтусов и покрытий полов, устройство покрытий полов из линолеума
4	Замена дверных блоков		м2	18,78	Демонтаж дверных коробок и полотен, установка противопожарных дверных блоков и блоков из ПВХ

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, в целях соблюдения пожарной безопасности, необходимо произвести текущий ремонт здания Шолоховского РЭС


Члены комиссии Начальник РСУ
(должность)



подпись,

В.В. Болдырев
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по ОЭиР ЗИС
(должность)



подпись,

С.А. Мышкова
(инициалы, фамилия)