

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

должность технического руководителя

ПО «Северные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики


А.М. Грицай
подпись
инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт ограждения ПС Туриловская. Ростовская обл., Миллеровский р-н.

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.08.2021г по 31.08.2021г

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

Ограждения ПС Туриловская от 15.04.2020г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: Ячейка ПС 10 кВ Туриловская

Бухгалтерское наименование: Ячейка ПС 10 кВ Туриловская

Инвентарный номер: 611600009453

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	-
2	Год постройки	-
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт ограждения	ограждение покрыто ржавчиной, деформиров ано, разрушены ж/б стойки, суммарная высота ограждения менее 2,5м.	м2	197,0	Демонтаж металлических оград и ж/б столбов. Установка металлических оград по металлическим столбам, устройство ворот и калиток, установка ограждения из спиралей армированной колючей ленты.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими риск доступа на подстанцию посторонних лиц, необходимо произвести текущий ремонт ограждения ПС Туриловская


Члены комиссии Начальник РСУ
(должность)



подпись,

В.В. Болдырев
инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по ОЭиР ЗИС
(должность)



подпись,

С.А. Мыщикова
инициалы, фамилия)