

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев
_____.2020

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

Ремонт административного здания с пристройкой база ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,
г. Волжский, Автодорога 6, объект 10 хозяйственным способом
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.04.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
административного здания с пристройкой база ПО ЛЭС от _14.09_2018 г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____

Бухгалтерское наименование: _____

Инвентарный номер: инв.№345300000009

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Передача электроэнергии в/г75
2	Год постройки	1956
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая наплавляемая кровля совмещённая с шиферной
9	Площадь застройки	943,8 м2
10	Общая площадь здания	1457,5 м2
11	Общий объем здания	5678 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленны е дефекты	Ед. изм	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Внутренние помещения	Износ напольного, настенного, потолочног о покрытий, недостаточн ая освещённос ть в помещениях	шт	14	Смена: выключателей
			Кв. м	899,4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм
			Кв. м	919,37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
			Пог. м	332,5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
			Кв. м	821,1	Снятие обоев: простых и улучшенных
			Кв. м	52,2	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками
			Кв. м	108	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками
			Кв. м	22	Подклейка обоев (потолок и стены)
			м2	408,4	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
			шт	41	Смена светильников: с люминесцентными лампами

		Кв. м	125	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
		пог. м	79,1	Укладка металлического накладного профиля (порога)
		шт	43	Смена розеток

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт здания.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

А.А. Юдин

Члены комиссии: мастер РСУ

М.А. Петелин

И.о. начальника ОУД

Т.И. Спесивцева