

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ
Капитальный ремонт маслоприемного устройства Т-1 и Т-2 ПС "Кислово", Волгоградская область,
Быковский район
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
МПУ ПС Кислово от 29.03.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____

Бухгалтерское наименование: _____

Инвентарный номер: инв.№345300001082

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное
2	Год постройки	1962
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	
5	Материал фундаментов	
6	Материал стен	
7	Материал перекрытий	
8	Материал и площадь кровли	
9	Площадь застройки	
10	Общая площадь здания	
11	Общий объем здания	
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Фундамент маслоприёмников	Разрушение бортового ограждения и бетонного покрытия пола	м3	1,5	Демонтаж бетонных конструкций
			м3	12,8	Разборка подсыпки из гравия
			м3	3,2	Демонтаж бетонных оснований покрытия пола
			м3	6,21	Рытье траншей под фундамент глубиной до 2 м без крепления откосов
			м3	7,7	Устройство щебеночных подстилающих слоёв
			м.п.	68,8	Устройство песочной подушки под фундамент толщиной 30 см
			м3	4,885	Уплотнение грунта (трамбовка)
			т	0,0148	Замена трубы 200 мм маслослива
			т	0,018	Замена решётки МК-5 маслослива с ее изготовлением
			м.п	70	Устройство ограждения из бордюрного камня
			м.п	20,4	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором
			м2	77,7	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
			м3	21,56	Устройство подстилающих слоев щебеночных
			м3	8,4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
			м.п.	70	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см под трубу

			м.п.	70	Устройство маслоотвода из трубы ф 200 мм
2	Вывоз мусора	Образование мусора	т	22,56	Погрузка и вывоз строительного мусора

*Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт сооружений.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

А.А. Юдин

Члены комиссии: мастер РСУ

М.А. Петелин

начальник Быковского РЭС

В.Я. Остермиллер