

РСУ

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»  
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев  
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ  
Капитальный ремонт здания лекционного зала учебно-производственного полигона Волгоградская обл.,  
Среднеахтубинский район, 2 км северо-восточнее п. Калинин  
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)  
Срок ремонта с 01.07.2021 по 31.07.2021  
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)  
Здания лекционного зала УПП от 06.08.2019 г.  
(наименование здания, сооружения)  
Диспетчерское наименование: \_\_\_\_\_  
Бухгалтерское наименование: \_\_\_\_\_  
Инвентарный номер: инв.№34530016243

1. Физические показатели:

| № п/п | Характеристика                           | Физические показатели            |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Назначение объекта                       | Производственное                 |
| 2     | Год постройки                            | 1998                             |
| 3     | Год последнего к/ремонта                 | капитальный ремонт не проводился |
| 4     | Количество этажей                        | 1                                |
| 5     | Материал фундаментов                     | бетонный                         |
| 6     | Материал стен                            | кирпич                           |
| 7     | Материал перекрытий                      | плиты                            |
| 8     | Материал и площадь кровли                | Полимерная                       |
| 9     | Площадь застройки                        | 1933,3                           |
| 10    | Общая площадь здания                     | 1158,6                           |
| 11    | Общий объем здания                       | 6294                             |
| 12    | Площадь дорог, тротуаров                 | -                                |
| 13    | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров   | -                                |
| 14    | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.                 | -                                |
| 15    | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | -                                |
| 16    | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.   | -                                |
| 17    | Количество, материал опор                | -                                |

2. Характер и объемы работ:

| N<br>п/п | Наименование<br>оборудования,<br>элементов здания<br>подлежащих ремонту | Выявленные<br>дефекты                                          | Ед.<br>изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                                                              | 4           | 5      | 6                                                                                                             |
| 1        | Парапет входной группы                                                  | Разрушение облицовочных материалов                             | м3          | 0,9    | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности                                         |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Разборка облицовки парапета из гранитных плит                                                                 |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Очистка поверхности щётками                                                                                   |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Обеспыливание поверхности                                                                                     |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2м                   |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Оштукатуривание основания под монтаж плит                                                                     |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 3,26   | Ремонт штукатурки                                                                                             |
| 2        | Дверной проём                                                           | Гниение деревянных конструкций (наличник, полотно), провисание | шт          | 1      | Снятие дверной коробки                                                                                        |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 8      | Снятие дверного полотна                                                                                       |
|          |                                                                         |                                                                | м           | 14     | Снятие наличника                                                                                              |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 8      | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |
| 3        | Крыльцо                                                                 | Деформация напольного покрытия                                 | м2          | 2,5    | Разборка напольного покрытия из гранитных плит                                                                |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 2,5    | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                   |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 2,5    | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм                                  |
|          |                                                                         |                                                                | м2          | 2,5    | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.                                   |

|   |              |                    |   |       |                                       |
|---|--------------|--------------------|---|-------|---------------------------------------|
| 4 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 0,413 | Погрузка и вывоз строительного мусора |
|---|--------------|--------------------|---|-------|---------------------------------------|

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт конструкций здания.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

  
А.А. Юдин

Члены комиссии: мастер РСУ

  
М.А. Петелин

заведующий хозяйством  
УПП

  
Б.М. Щетинкин