

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
 " ____ " ____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №12

на капитальный ремонт помещения ПС 110 Дубовка Здание ОПУ инв. № 345500005815,
 расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г.Дубовка, ул.Рабочая
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 02.08.2021 по 31.08.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) ТО-52-МРСКЮГА-09-18 от 14.09.2018 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345500005815

Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1977
3	Год последнего к/ремонта	нет
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	ж/б блоки
6	Материал стен	ж/б блоки
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая кровля, 208,4 м2
9	Площадь застройки	208,4 м2
10	Общая площадь здания	208,4 м2
11	Общий объем здания	1250,4 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный

16	Ремонтируемая протяжённость ЛЭП.	КЛЭП,	-
17	Количество, опор	материал	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ОПУ	Загнивание оконных коробок, повреждение остекления	М2	51	Снятие оконных остекленных переплетов
			Шт.	12	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки по откосах
			М2	11,3	Установка общественных зданиях глухих оконных блоков (поворотно-откидных) трехстворчатых из ПВХ профилей
			М3	4,6	Кладка кирпичных наружных стен (высотой этажа свыше 4-х метров)
			М2	23	Установка общественных зданиях глухих оконных блоков из ПВХ профилей
			М2	10	Сплошное выравнивание оконных откосов внутренних в один слой из сухих растворных смесей
			Шт.	4	Установка москитных сеток
			п.м.	20	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
			м	20	Установка отливов из листовой стали
2.	Вывоз строительного мусора		Т	0,7	Погрузка вручную строительного мусора
			Т	0,7	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное смешанной конструкции здание ПС 110 Дубовка Здание ОПУ инв. № 345500005815.

Председатель комиссии: _____ А.А. Бородин

Члены комиссии

_____ В.И. Репников

_____ М.П. Кривчиков

_____ Д.В. Приходько

_____ А.А. Архипов