

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
 " " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №13

на капитальный ремонт Здания ТП 312 инв. № 345500002703, расположенный по адресу:
 Волгоградская область, Городищенский район, п. Котлубань
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 02.08.2021 по 31.08.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 25.05.2016
 Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345500002703

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1967
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	2 этажное
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 27 м2
9	Площадь застройки	27 м2
10	Общая площадь здания	27 м2
11	Общий объем здания	162 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-воздушный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-

17	Количество, опор	материал	-
----	------------------	----------	---

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 312	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки.	M2	27	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
			M2	27	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	27	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	27	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой в один слой
			M2	27	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя
			M	22	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,75	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,75	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 312.

Председатель комиссии: _____ А.А. Бородин

Члены комиссии _____ В.И. Репников

_____ М.П. Кривчиков

_____ Д.В. Приходько

_____ В.Н. Лаврентьев