

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко

" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №5

на капитальный ремонт Здания ТП 424 инв. № 345100013199, расположенный по адресу: 400022, Волгоградская обл, Волгоград г, Водников ул, дом № 6д
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.04.2021 по 30.04.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) №039/2017 от 17.07.2017
 Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100013199

Физические показатели:


№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1956
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 36 м2
9	Площадь застройки	36 м2
10	Общая площадь здания	36 м2
11	Общий объем здания	126 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный

16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 424	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки	M2	26	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
			M2	26	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	26	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
			M2	26	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой в один слой
			M2	26	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя
			M	22	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
			1т	0,15	Армирование подстилающих слоев и набетонок
			1 м3 кладки	0,2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
			M3	2,6	Устройство бетонной подготовки
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,75	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,75	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 424.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Чесноков