

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №7

на капитальный ремонт Здания ТП - 2527 инв. № 345100013124, расположенный по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Ворошиловский район
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 18.04.2016 г.
Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 45100013124

Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	2000
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	Керамзитобетонные стеновые панели
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 64 м ²
9	Площадь застройки	64 м ²
10	Общая площадь здания	64 м ²
11	Общий объем здания	320 м ³
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-

17	Количество, опор	материал	-
----	------------------	----------	---

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 2527	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки	M2	64	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			M2	64	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	64	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	64	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой в один слой
			M2	64	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя
			M	33	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
			M	33	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам
			M	33	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,75	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,75	Вывоз мусора


Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 2527.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии

 В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Чесноков