

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
 " ____ " ____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №8

на капитальный ремонт Здания ТП - 3213 инв. № 345100012640, расположенный по адресу:
 400081, Волгоградская обл, Волгоград г, Ангарская ул, дом № 71
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.06.2021 по 31.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 29.05.2017 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100012640

Физические показатели:


№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1997
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 65 м2
9	Площадь застройки	65 м2
10	Общая площадь здания	65 м2
11	Общий объем здания	325 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-воздушный

16	Ремонтируемая протяжённость ЛЭП.	КЛЭП,	-
17	Количество, опор	материал	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 3213	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки	M2	65	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
			M2	65	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	65	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	65	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой в один слой
			M2	65	Устройство кровель скатных из наплаваемых материалов в два слоя
			M	10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
			M	23	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам
			M	23	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)
			M2	4	Устройство бетонной подготовки
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,75	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,75	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 3213.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Чесноков