

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко

" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №10

на капитальный ремонт помещения Одноэтажное кирпичное здание электромеханической мастерской базы ДРЭС инв. №345500001721, расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г.Дубовка, ул.им.Пархоменко, 12
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) ТО-52-МРСК-347-19 от 20.09.2019 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345500001721

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1967
3	Год последнего к/ремонта	нет
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	бутобетонный
6	Материал стен	Кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	шифер, 323,6 м2
9	Площадь застройки	323,6 м2
10	Общая площадь здания	323,6 м2
11	Общий объем здания	3236 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-

15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-воздушный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание электромеханической мастерской	Загнивание оконных коробок, остекление повреждено	М2	23,8	Снятие оконных остекленных переплетов
			Шт.	8	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки по откосам
			М2	8,2	Установка общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых поворотных (поворотно-откидных)
			М2	15,6	Установка общественных зданий глухих оконных блоков из ПВХ профилей
			М2	5,5	Сплошное выравнивание оконных откосов внутренних в один слой из сухих растворных смесей
			Шт.	3	Установка москитных сеток
			п.м.	11	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
			м	11	Установка отливов из листовой стали
2.	Вывоз строительного мусора		Т	0,7	Погрузка вручную строительного мусора
			Т	0,7	Вывоз мусора


Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное кирпичное здание электромеханической мастерской базы ДРЭС инв. № 345500001721.

Председатель комиссии:



А.А. Бородин

Члены комиссии


В.И. Репников


М.П. Кривчиков


Д.В. Приходько


А.А. Архипов