


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»


 С.Д. Морозов
 « 15 » _____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ
 №11

капитальный ремонт здание ГЩУ ЗРУ ПС Канатная, г. Волгоград
 Красноармейский р-он, ул. им. Бахтурова 12 соор.1 № 345500012866
 (подрядным способом)

Срок ремонта с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: комплексное обследование здание ГЩУ ЗРУ ПС Канатная инв.
 № 345500012866

Диспетчерское наименование: здание ГЩУ ЗРУ ПС Канатная

Бухгалтерское наименование: здание ГЩУ ЗРУ ПС Канатная

Инвентарный номер: 345500012866

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	производственное
2	Год постройки	1950
3	Год последнего к/ремонта	2009
4	Количество этажей	2
5	Материал фундаментов	Ленточный, бутовый.
6	Материал стен	кирпичные
7	Материал перекрытий	ж/б балки по которым уложены ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая кровля (рубероид) на битумной мастике по ц/песчаной стяжке, утеплитель-шлак.747м2
9	Площадь застройки	702,1 м2
10	Общая площадь здания	831,2 м2
11	Общий объем	5716,2 м3

	здания	
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Пол в зале с оборудованием ЗРУ (кабельный канал) яма 1590х795х650м, 1585х450х750м, 1560х935х600м	Разрушение, трещины покрытия пола.	м3	0,71	Устройство основания под фундаменты щебеночного
			м3	0,71	Устройство основания под фундаменты песчаного
			м3	0,7	Устройство ленточных фундаментов железобетонных
			м2	3,43	Устройство стяжек цементных
2	Окрасочное покрытие внутренней поверхности стен зала с оборудованием №1 и №2	Отслоение покраски, трещины и частично отслоение штукатурки	м2	77,01	Отбивка штукатурки с поверхности стен
			м. п.	10	Заделка трещин в кирпичных стенах
			М2	77,01	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
			м2	77,01	Огрунтовка поверхности стен
			м2	77,01	Штукатурка поверхности стен
			м2	77,01	Окраска поверхности стен акриловыми составами

3	Окрасочное покрытие внутренней поверхности стен коридора	Отслоение, шелушение окрасочного покрытия	м2	37,51	Улучшенная масляная окраска с расчисткой старой краски до 35%
4	Окрасочное покрытие внутренней поверхности стен над дверным проемом	Отслоение, шелушение окрасочного покрытия	м2	2,6	Отбивка штукатурки с поверхности стен
			м2	2,6	Устройство каркаса при оштукатуривании
			м2	2,6	Огрунтовка поверхности стен
			м2	2,6	Штукатурка по сетке поверхности стен
			м2	2,6	Известковая окраска поверхности стен
5	Откосы пожарного выхода	Отслоение, шелушение окрасочного покрытия	м2	4,23	Штукатурка поверхности стен
6	Покрытие пола в залах с оборудованием здания ЗРУ №1 и №2	Отслоение, изношенность покраски, трещины и частично разрушение стяжки	м2	31,6	Обеспыливание поверхности пола
			м2	31,6	Устройство цементной стяжки пола
			м2	118,08	Железнение цементных покрытий
			м2	118,08	Огрунтовка поверхности пола
			м2	118,08	Окраска поверхности пола
7	Окна 2 этажа здания ЗРУ	Изношенность	шт.	7	Демонтаж оконных коробок

	(диспетчерский зал)	деревянных оконных рам	м2	22,05	Снятие оконных переплетов
			м2	5,25	Снятие подоконных досок
			м2	9,45	Устройство оконных блоков глухих более 2 м2
			м2	12,6	Устройство оконных блоков поворотно-откидных более 2 м2
			м. п.	10,5	Установка подоконных досок
			м2	5,04	Ремонт штукатурки наружных откосов
			м2	25,2	Ремонт штукатурки внутренних откосов
			м2	25,2	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
			м2	25,2	Огрунтовка поверхности откосов
			м2	25,2	Окраска поверхности откосов
			м. п.	10,5	Устройство оконных отливов
8	Водосток ЗРУ	Отсутствие водостока	м. п.	116	Устройство желобов
			м. п.	62,4	Устройство водосточных труб
			шт.	64	Устройство ухватов
			шт.	12	Устройство водосточных воронок

			ш т.	12	Устройство водосточных колен
			ш т.	12	Устройство отметов
			м2	5,76	Устройство парапетов из оцинкованной стали
9	Водосток ГЩУ	Отсутствие водостока	м. п.	40,8	Устройство желобов
			М. п.	72	Устройство водосточных труб
			ш т.	64	Устройство ухватов
			ш т.	6	Устройство водосточных воронок
			ш т.	6	Устройство водосточных колен
			ш т.	6	Устройство отметов
			м2	32	Устройство парапетов из оцинкованной стали
10	Строительный мусор.	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	7,12 5	Погрузка строительного мусора
			т	7,12 5	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести ремонт помещений, замену окон, устройство водостока здания ГЩУ, ЗРУ ПС Канатная

Комиссия в составе: начальник ЮГП Первушин С.Н., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории ОУД Демидов Д.А.

Председатель

Начальник ЮГП

 С.Н. Первушин

КОМИССИИ


Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов