

УТВЕРЖАЮ
 Начальник Производственного отделения
 Южные электрические сети
 А. М. Лукашев
 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ

Здание ОРУ ПС ЗР-10 110/13кВ, Зерноградская гр.ПС ПС ЮЭС (текущий ремонт,
 адрес: г.Зерноград
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 13.07.2021года по 30.07.2021года
 Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования), акт предписания
 АП Ю 167 19 КП (ЭТН) от 21 сентября 2019 года
 (наименование здания, сооружения)
 Диспетчерское наименование: ЗДАНИЕ ОРУ ПС ЗР-10
 Бухгалтерское наименование: ЗДАНИЕ ОРУ ПС ЗР-10
 Инвентарный номер: инв. 611200000134

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Здание ПС ЗР-10 ОРУ
2	Год постройки	01.06.1981года
3	Год последнего к/ремонта	не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	Ж/Бетонный
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	6,1м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Реконструируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1.	Ж/б конструкции, фундаменты	- Бетонный слой основания приемного устройства ограждения сооружения (МАСЛОПРИЕМНИК под силовым трансформатором Т-1), разрушение основания, отслаивание, выкрашивание бетона, трещинообразование до конструкции армирования размером 3-8мм;	м3	0,55	Разборка покрытий : цементно-бетонных
			1 м2	102,0	Очистка поверхности щетками
			м2	102,0	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
			1 м3	1,02	Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2
			м2	68,0	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные
			м2	17,5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки

Выводы и предложения: : рекомендуется проведение ремонта

Руководитель Главный инженер ПО КЭС В.В. Потапенко .
(наименование эксплуатационного подразделения электростанции) подпись, инициалы, фамилия

Руководитель Начальник СЭС А.В. Алексеев .
(наименование подразделения электростанции исполнителя работ) подпись, инициалы, фамилия

Руководитель Инженер РСУ С.В. Тарадайко .
(наименование подразделения организации - исполнителя ремонта) подпись, инициалы, фамилия