

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

В.В. Непошивайленко
дата 21 июля 2020г

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт ограждения ПС Р-15, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, Ченцова, 95
Срок ремонта с 01 июня 2021г. по 31 июня 2021г.

Основание: Заключение о результатах служебной проверки УФСБ 2020 г.

Диспетчерское наименование: Ограждение ПС Р-15 (в т.ч. ворота, калитка)

Бухгалтерское наименование: Ограждение ПС Р-15 (в т.ч. ворота, калитка)

Инвентарный номер: № 610900000355

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Ограждение ПС Р-15 (в т.ч. ворота, калитка)
2	Год постройки	1962
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	Каменный
6	Материал стен	Кирпич
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт ограждения	Неудовлетворительное состояние конструкции периметрального ограждения	1 м3	37,5	Разборка: кирпичных стен
			100 м	0,58	Устройство временного ограждения
			100 шт.	0,03	Демонтаж ворот распашных
			100 м3	0,19	Разработка грунта вручную
			100 м3	0,04	Устройство бетонной подготовки
			м3	4,08	Бетон тяжелый (М200)
			100 м3	0,183	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных
			1 м3	31	Кладка ограждения
			1 т	0,195	Армирование кладки
			100 м2	0,165	Устройство мелких покрытий из листовой стали
			100 шт.	0,05	Установка металлических столбов высотой до 4 м
			шт.	5	Стойки металлические опорные
			100 м3	0,025	Засыпка вручную траншей
			100 шт.	0,02	Устройство ворот распашных металлических
			шт.	4	Полотна ворот
			100 шт.	0,01	Устройство калиток металлических
			шт.	1	Полотна калиток
			100 м	0,58	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести капитальный ремонт периметрального ограждения ОРУ ПС Р-15.

Председатель комиссии:

/Главный инженер ПО
ЦЭС

 В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС

 А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС

 С.Н. Мякота