


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
 Р.А. Губин
"22" "04" 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту гаража КСРЭС, г. Красный Сулин, ул. Свердлова, 2
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Гараж Красносулинского РЭС

Бухгалтерское наименование - Гараж. Площадь: общая 243 кв.м. Инвентарный номер: 7202. Литер: А1.

Инвентарный номер - 611000000121

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	автогараж
2	Год постройки	1992
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ж/б блоки
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	шифер, 350 м2
9	Площадь застройки	306 м2
10	Общая площадь здания	243 м2
11	Общий объем здания	1301 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Деформация и гниение стропил и обрешетки, имеются повреждения асбоцементных листов: трещины и сколы.	м2	64	Частичная замена кровли.
2	Стены здания наружные	Трещины в стенах	м	68	Заделка трещин.
3	Стены здания, внутренняя поверхность	Трещины в стенах, осыпание штукатурки и покраски, разрушение облицовки из керамических плиток.	м2	40,5	Заделка трещин, восстановление штукатурки, устройство покрытий из керамических плиток, облицовка стен декоративным пластиком.
4	Окна и двери	Признаки гниения деревянных оконных проемов.	м2	11,5	Замена оконных и дверных проемов.
5	Потолок помещения	Трещины потолков.	м2	31,9	Устройство подвесных потолков.
6	Полы здания	Трещины и выбоины в бетонных полах, отслоение керамической плитки.	м2	13,6	Восстановление покрытия полов из керамической плитки.
7	Отмостка	Трещины и выбоины в отмостке.	м3	3,1	Устройство отмостки шириной 1 м и глубиной бетонной подготовки 10 см.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания гаража КСРЭС.

Начальник РСУ

Начальник КСРЭС



Е.А. Барабаш

Е.А. Кукуев