


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"

 Р.А. Губин
"22" 04 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту гаража Горняцкого участка ОРЭС, п. Красногорняцкий, ул. Чапаева, 286

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 г. по 31.07.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Гараж Горняцкого участка ОРЭС

Бухгалтерское наименование - Производственное здание. Площадь: общая 90.8 кв.м. Инвентарный номер: 13-923. Литер: А.

Инвентарный номер - 611000000061

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	автогараж
2	Год постройки	1962
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	каменный ленточный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	шифер, 140 м2
9	Площадь застройки	123,5 м2
10	Общая площадь здания	101,1 м2
11	Общий объем здания	432 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Имеются повреждения асбоцементных листов: трещины и сколы.	м2	28	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.
2	Стены здания наружные	Трещины в стенах	м	38	Заделка трещин.
3	Стены здания, внутренняя поверхность	Трещины в стенах, осыпание штукатурки и побелки.	м2	142	Заделка трещин, восстановление штукатурки и побелки стен.
4	Смотровые канавы	Разрушение покрытий из керамических плиток.	м2	11,9	Устройство покрытий из керамических плиток.
5	Полы здания	Трещины и выбоины в бетонных полах.	м2	69,8	Восстановление бетонного покрытия полов.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания гаража Горняцкого участка ОРЭС.

Начальник РСУ

Начальник ОРЭС



Е.А. Барабаш

А.А. Дубовсков