


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО ЗЭС филиала
ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
 Р.А. Губин
"22" "04" 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Ш-42, п. Персиановский, ул. Красеоармейская, 1

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

зданий и сооружений ПО ЗЭС от 30.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование - Здание ОПУ ПС Ш-42

Бухгалтерское наименование - Здание ОПУ.Площадь:общая 44.4 кв.м.Инвентарный номер: 244.Литер: А.

Инвентарный номер - 611000000101

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	передача электроэнергии
2	Год постройки	1984
3	Год последнего кап. ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ж/б блоки
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	шифер, 60 м2
9	Площадь застройки	53 м2
10	Общая площадь здания	44,4 м2
11	Общий объем здания	175 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1	Окна	Признаки гниения деревянных оконных проемов.	м2	5,66	Замена оконных проемов.
2	Отмостка	Трещины и выбоины в отмостке.	м3	3,5	Устройство отмостки шириной 1 м и глубиной бетонной подготовки 10 см.
3	Полы здания	Трещины и выбоины в бетонных полах, отслоение керамической плитки.	м2	9	Восстановление бетонного покрытия полов.
4	Фундаменты под оборудование	Разрушение бетона фундаментов под оборудование.	м2	29,6	Восстановление железобетонных фундаментов.
5	Бортовые ограждения маслоприемников трансформаторов	Разрушение и трещины в бетоне бортовых ограждений.	м2	29,6	Восстановление бетонных бортовых ограждений.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания и сооружений ПС Ш-42.

Начальник РСУ

Начальник ШГП



Е.А. Барабаш

С.А. Старшинин