

ПО ЗЭС Ростовэнерго

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС филиала

ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

С.А. Зубревич

"05" / 07 2019 г.

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Главный инженер ПО ЗЭС

Гагулин А.Е.

членов комиссии:

Начальник ГГП

Солодко В.Н.

Начальник РСУ

Барабаш Е.А.

Вед. инженер РСУ

Иванов С.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания и сооружений ОРУ ПС Г-2 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:

Разрушение отмостки - 7,2 м³, требуется замена оконных и дверных блоков - 8,7 м², требуются отделочные работы помещений ОПУ, сан. узла, душевой, разрушение фундаментов под оборудование - 5,53 м², разрушение отбортовки маслоприемников под трансформаторы и выключатели - 6,3 м³, разрушение штукатурки фасада - 744,7 м².

Комиссия рекомендует провести ремонт здания и сооружений ОРУ ПС Г-2.

Главный инженер

А.Е. Гагулин

Начальник ГГП

В.Н. Солодко

Начальник РСУ

Е.А. Барабаш

Вед. инженер РСУ

С.В. Иванов


Перечень видов ремонтных работ по ПС Г-2 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Отмостка				
1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,072	
Раздел 2. Окна и двери входные и ОПУ				
2	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0474	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ОПУ верх	100 м2	0,14	
4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,14	
5	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0474	
6	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	1,592	
7	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2 пола	1,592	
8	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	1,692	
9	Устройство покрытий из релина	100 м2	1,692	
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м плинтуса	0,575	
11	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,5	
12	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,24	
13	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	3,79	
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	3,79	
15	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	3,79	
Раздел 3. Сан. узел				
16	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	
17	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,311	
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,437	
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,134	
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,134	

22	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,134	
23	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,134	
24	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,209	
25	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,134	
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,25	
27	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,07	
28	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,02	
29	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	
30	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	
31	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01	
32	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,01	
33	Установка водонагревателей: проточных	1 прибор	1	
Раздел 4. Душевая				
34	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	
35	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	
36	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,198	
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,205	
38	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,087	
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,087	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,087	
41	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,087	
42	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,087	
43	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,51	
44	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,05	
45	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	
16	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01	
47	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,02	
48	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 баков	0,2	
49	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,28	
50	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
51	Смена: розеток	100 шт.	0,02	
52	Смена светильников: на светодиодные	100 шт.	0,04	

53	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м		1,13	
Раздел 5. Маслоприемник п/трансформатор 2шт выключатель бшт					
54	Разборка: фундаментов бетонных	1 м3		0,3	
55	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3		6,3	
Раздел 6. Фундамент					
56	Очистка поверхности щетками	1 м2		553,7	
57	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава		5,5	
трещина с оголением арматуры 10 мм					
58	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности		5,537	
59	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности		5,53	
Раздел 7. Фасад					
60	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		0,36	
61	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки		7,447	
62	Устройство желобов: настенных	100 м желобов		0,435	
63	Устройство желобов: подвесных устройство водосточных труб)	100 м желобов		0,48	

Составил: ведущий инженер РСУ



С.В. Иванов