

ПО ЗЭС Ростовэнерго

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС филиала

ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

С.А. Зубревич

2019 г.

"05"

04

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Главный инженер ПО ЗЭС

Гагулин А.Е.

членов комиссии:

Начальник НГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

Бондарев М.А.

Барабаш Е.А.

Иванов С.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Н-1 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:

Разрушение фундаментов под оборудование - 9 мЗ, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 7,36 мЗ, разрушение бортовых ограждений под выключатели - 2,26 мЗ.

Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Н-1.

Главный инженер

Начальник НГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

А.Е. Гагулин

М.А. Бондарев

Е.А. Барабаш

С.В. Иванов

Перечень видов ремонтных работ по ПС Н-1 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундамент под оборудование				
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,09	
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	15,21	
Раздел 2. Бортовые ограждения под трансформаторы 3шт				
3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,0326	
4	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	7,26	
Раздел 3. Бортовые ограждения под выключатели				
5	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,0067	
6	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	2,26	

Составил: ведущий инженер РСУ



С.В. Иванов