

ПО ЗЭС Ростовэнерго

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС филиала

ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

С.А. Зубревич

"05"

07

2019 г.

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Главный инженер ПО ЗЭС

Гагулин А.Е.

членов комиссии:

Начальник УДГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

Сазонов Ю.В.

Барабаш Е.А.

Иванов С.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания и сооружений ОРУ ПС 14 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:

Ш-

Разрушение фундаментов под оборудование - 8,8 м³, течь кровли - 14,8 м², разрушение штукатурки фасада здания - 532 м², требуется замена оконных и дверных блоков - 28,8 м², требуются отделочные работы помещений ОПУ, ЗРУ, коридора, комнаты дежурного персонала, помещения аккумуляторной, разрушение отмостки - 13,2 м³, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 7,68 м³, разрушение бортовых ограждений под выключатели - 4,35 м³, разрушение порталов - 71 м².

Комиссия рекомендует провести ремонт здания и сооружений ОРУ ПС Ш-14.

Главный инженер

Начальник УДГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

А.Е. Гагулин

Ю.В. Сазонов

Е.А. Барабаш

С.В. Иванов

Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-14 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".


№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундаменты под оборудование				
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,015	
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	8,8	
Раздел 2. Кровля и фасад				
3	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,148	
Фасад				
4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	5,32	
5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	5,32	
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	5,32	
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	5,32	
8	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен за 2 раза.	100 м2	5,32	
9	Разборка заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,052	
10	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,2	
Раздел 3. Внутренние работы				
ОПУ				
11	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	1,08	
12	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,11	
13	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,853	
14	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,853	
15	Установка жилоч алюминиевых в мозаичные покрытия	100 м жилоч	0,846	
16	Устройство плинтусов	100 м	0,41	
17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09	
18	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,1	
19	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,05	

20	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
21	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	
Раздел 4. Окна и двери				
22	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,329	
23	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,05	
24	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,03	
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,217	
26	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм)	100 п.м	0,155	
27	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,155	
28	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,1772	
29	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,1772	
30	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,1772	
31	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0714	
32	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0714	
Раздел 5. Отмостка				
33	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,10992	
34	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,131988	
Раздел 6. Ком.деж+кор2				
35	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,235	
36	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,5	
37	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,65	
38	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,65	
39	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	1,65	
40	Смена обоев: улучшенных	100 м2	0,353	
41	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,65	
42	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,256	

43	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	
44	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,105	
45	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,105	
46	Устройство плинтусов	100 м	0,519	
47	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,126	
48	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,152	
Раздел 7. ЗРУ				
49	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	3,2	
50	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	1,2	
51	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	1,2	
52	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,2	
53	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	1,45	
54	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,309	
55	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,309	
56	Простая окраска масляными составами : полов	100 м2	0,309	
Раздел 8. Аккумуляторная				
57	Очистка поверхности щетками	1 м2	15	
58	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,07	
59	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,19	
60	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,63	
61	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,45	
62	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,408	
63	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,408	
64	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,268	
Раздел 9. Отбортовки под трансформаторы 3шт				
65	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	7,68	
Раздел 10. Отбортовки под выключатели				

66	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта		0,028	
67	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3		4,35	
68	Демонтаж перемычек	100 м3		0,036	
69	Устройство металлических перемычек	1 т		0,3247	
Раздел 11. Порталы					
70	Очистка поверхности щетками	1 м2		71	
71	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава		2,13	
трещина с оголением арматуры 10 мм					
72	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2		0,71	
73	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности		0,71	

Составил: ведущий инженер РСУ



С.В. Иванов