

ПО ЗЭС Ростовэнерго

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС филиала

ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

С.А. Зубревич

2019 г.

"05" 07

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Главный инженер ПО ЗЭС

Гагулин А.Е.

членов комиссии:

Начальник ШГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

Старшинин С.А.

Барабаш Е.А.

Иванов С.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Ш-46 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:

Разрушение бортовых ограждений под выключатели - 1,6 м³, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 3,36 м³, разрушение бетонного слоя порталов - 270,0 м², разрушение кабельных каналов - 30 м².

Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Ш-46.

Главный инженер

Начальник ШГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

А.Е. Гагулин

С.А. Старшинин

Е.А. Барабаш

С.В. Иванов

Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-46 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Бортовые ограждения под выключатели				
1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200	1 м3	0,02	
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	1,6	
Раздел 2. Порталы				
3	Очистка поверхности щетками	1 м2	270	
4	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3	2,7	
трещина с оголением арматуры 30 мм				
5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	2,7	
6	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	2,7	
Раздел 3. Бортовые ограждения под трансформаторы				
7	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200	1 м3	0,08	
8	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	3,36	
Раздел 4. Кабельные каналы				
9	Разборка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2	0,3	
10	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3	0,009	
11	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2	0,3	

Составил: ведущий инженер РСУ



С.В. Иванов