

Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»

А.В. Золотарев
2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-1

Капитальный ремонт здания производственных помещений Ольховского РЭС инв.№345200100140
(адрес объекта: Ольховский район, с. Ольховка, ул. Энергетиков)Срок ремонта с 01.08.2021г. по
30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: здание производственных помещений Ольховского РЭС

Бухгалтерское наименование: здание производственных помещений Ольховского РЭС

Инвентарный номер: инв.№345200100140

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное здание
2	Год постройки	1992
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт системы отопления не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	кровля шиферная, 395 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	389,3 м2
11	Общий объем здания	2414 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Система отопления здания.	Выход из рабочего состояния электрокотло в. Сплошная коррозия радиаторов отопления.	шт	32	Демонтаж радиаторов
			1 отверстие	52	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий
			1м борозд	14,4	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 50 см2 для прокладки труб
			1 м2	116	Разборка деревянных подвесных потолков из асбоцементных плит
			1 кВт радиаторов и конвекторов	63,5	Установка конвекторов 63,5 кВт
			м	180	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей диам 16 мм с креплением на клипсы
			м	70	Прокладка провода осветительного трехжильного в защитной оболочке в каналах стен и перекрытий
			шт	6	Установка автоматического теплового электроконтактного извещателя
			м2	116	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			жил	66	Разводка и подключение жил кабелей или проводов сечением 16 мм2
			1 м3 заделки	0,54	Заделка кирпичом борозд в стенах
			1 м3 заделки	0,156	Заделка кирпичом борозд в перекрытиях
			м2	3	Оштукатуривание внутренних стен известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
			м2	5	Оштукатуривание потолков известковым раствором толщиной слоя до 20 мм


			м2	3	Окраска стен колерованными акриловыми составами
			м2	5	Окраска потолков водно-дисперсионными акриловыми составами

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт системы отопления здания производственных помещений Ольховского РЭС

Председатель комиссии: Начальник ОУД ПО КЭС

 А.П. Маринин

Члены комиссии Главный инженер Ольховского РЭС

 А.А. Кокин

Мастер РСУ ПО КЭС

 А.И. Воронин