

Приложение 1.3

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»

 А.В. Золотарев

_____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-3

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники инв. № 345200404793
(адрес объекта: Котовский р-н, 1500 м. юго-восточнее центра с. Мирошники)
Срок ремонта с 01.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.
Диспетчерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники
Бухгалтерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники
Инвентарный номер: инв.№ 345200404793

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	сооружение
2	Год постройки	1994
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт маслоприемника не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-


2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Маслоприемник Т-1	Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприемн ика	м3	10	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
			м3	0,08	Устройство подстилающих слоев щебеночных
			м3	6,6	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			м3	6	Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,168	Армирование днища маслоприемника горячекатаной арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1т	0,185	Армирование стен маслоприемника горячекатаной арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1т	0,024	Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3
2	Погрузо- разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	20,00 1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
			1 т груза	20,00 1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники Котовского РЭС

Председатель комиссии Начальник ОУД ПО КЭС

 А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Котовского РЭС

 С.А. Свиридов

Мастер РСУ ПО КЭС

 А.И. Воронин