

Приложение 1.9.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»



А.В. Золотарев
2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-9

Капитальный ремонт одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик
инв. № 345200100208 (адрес объекта: Еланский р-н, п. Большевик)
Срок ремонта с 01.04.2021г. по 30.04.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ
Большевик

Бухгалтерское наименование: одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ
Большевик

Инвентарный номер: инв.№ 345200100208

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1964
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт ворот не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ленточный бутовый
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	шиферная, 152 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	147,4 м2
11	Общий объем здания	590 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:


№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Въездные ворота в здание	Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот разошлись, прогнили.	м2	20	Обшивка полотен ворот досками
			м3	0,45	Установка элементов каркаса ворот из брусьев
			м2	40	Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
			1 м3	1	Изоляция из пенопласта холодных поверхностей ворот
			м2	20	Обивка ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
			м2	25	Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот
			м	13,2	Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1
			м	13,2	Герметизация углов и швов лентой гидроизоляционной
			м2	28	Устройство защитных ограждений ворот с обшивкой по каркасу из досок
2	Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	0,601	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
			1 т груза	0,601	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик

Председатель комиссии, Начальник ОУД ПО КЭС



А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Еланского РЭС



А.Ф. Печерский

Мастер РСУ ПО КЭС



А.И. Воронин