

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

В.В. Непошивайленко

дата 01 июля 2020г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работКапитальный ремонт ОРУ ПС АС-2, расположенного по адресу Ростовская обл., Аксайский район,
г.Аксай, ул. Чапаева, 301
Срок ремонта с 01 мая 2021г. по 31 мая 2021г.

Основание: Предписание № АП-Ю-173/19-КПП от 20.09.2019г.

Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ АС-2

Бухгалтерское наименование: ПС 35 кВ АС-2

Инвентарный номер: № 610900003113

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	ОРУ ПС АС-2
2	Год постройки	1970
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	Бетон
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Восстановление маслоприемников Т1, Т2, фундаментов под оборудование	Резрушение бетона с оголением арматуры, разгерметизация маслоприемников	100 м3 конструкций	0,165	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
			100 м3	0,033	Разработка грунта вручную
			100 м3	0,0165	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
			100 м3	0,0165	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
			м3	1,65	Песок природный для строительных работ средний
			1 м3 основания	1,65	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
			100 м3	0,165	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
			100 м2	1,21	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять
			100 м3	0,3025	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
			100 м2	1,21	Устройство подливки толщиной 20 мм
			м3	30,25	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм
			1 т конструкций	0,05	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
			т	0,08	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
			1 м3 бетона	33	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций
			1 м3	33	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование
			т	0,3	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемников и фундаментов под оборудование ОРУ ПС АС-2

Председатель комиссии:

Главный инженер ПО
ЦЭС

 В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС

 А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС

 С.Н. Мякота