

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

должность технического руководителя

ПО «Северные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики



А.М. Грицай

инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт здания гаража Шолоховского РЭС.

Ростовская область, Шолоховский район, станица Вешенская, ул. Есенина 1-б

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.04.2021г по 30.06.2021г

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания гаража Шолоховского РЭС от 15.04.2020г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: Гараж

Бухгалтерское наименование: Гараж

Инвентарный номер: 611600002694

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1996
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные бетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	железобетонное
8	Материал и площадь кровли	асбофанера 377 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	377 м2
11	Общий объем здания	1602 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Замена оконных блоков	Оконные блоки поражены гнилью	м2	12	Демонтаж оконных коробок, снятие оконных переплетов, установка оконных блоков и подоконных досок из ПВХ профилей, смена обделок из листовой стали, облицовка наружных откосов сэндвич-панелями.
2	Ремонт стен	Трещины на внутренних и наружных стенах, шелушение краски на панелях	м2	46	Облицовка стен, оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком. Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов внутри здания. Смена выключателей и розеток.
3	Ремонт потолков	Следы протечек кровли	м2	18	Устройство подвесных потолков, установка светильников люминесцентных
4	Замена дверных блоков	Дверные блоки пришли в негодность	м2	1,68	Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок. Установка дверных блоков.
5	Ремонт полов		м2	18	Разборка плинтусов и покрытий полов, разборка бетонных оснований, устройство покрытий полов бетонных, устройство оснований из фанеры, устройство покрытий полов из линолеума
6	Ремонт смотровых ям	Облицовка стен смотровых ям разрушена	м2	55	Разборка покрытий полов, отбивка штукатурки стен, устройство полов бетонных, устройство основания под штукатурку, штукатурка поверхностей цементным раствором, облицовка поверхностей плитками керамическими

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, необходимо произвести текущий ремонт здания гаража Шолоховского РЭС

Члены комиссии Начальник РСУ
(должность)

подпись,

В.В. Болдырев
инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по ОЭиР ЗИС
(должность)

подпись,

С.А. Мыщикова
инициалы, фамилия)